



# COMUNE di Asti

Piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti

Zona di P.R.G.C.: TP.9.2 B



## COMMITTENTE:

ARPA Piemonte Via Pio VII n 9, 10135 Torino

## SEDE DEI LAVORI:

Dipartimento territoriale Alessandria e Asti  
Piazza Alfieri 33 - 14100 Asti



VIA SAN MARTINO, 38 - 14100 ASTI TEL 0141 091255 CELL. 333-1518417  
EMAIL:FABIO-MUSSO@FASTWEBNET.IT

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI  
SERRAMENTI ED OPERE  
COMPLEMENTARI PRESSO LA SEDE  
ARPA DI ASTI

## TAVOLA:

- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

## TECNICO INCARICATO:

Arch. Fabio Musso

Il RUP: dott. Mauro Porta

Data: 07/2022

Documento firmato digitalmente

## ELABORATO:

CP

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
<b>Allestimento del cantiere</b>				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1
<b>Vie di circolazione interne al cantiere</b>				
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	1	1
	1	E	1	1
<b>Rimozione di impianti e finiture</b>				
Rimozione di serramenti esterni	1	E	3	3
	1	E	3	3
	1	E	1	1
	1	E	1	1
	1	E	2	2
	1	E	3	3
	1	E	4	4
Rimozione di impianti	1	E	2	4
<b>Opre provvisori</b>				
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	4	4
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2
<b>Installazione di impianti a filo compresa l'assistenza muraria per la loro realizzazione</b>				
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	1	1
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	1	1
<b>Riposizionamento delle unità esterne dei condizionatori compresa l'assistenza muraria</b>				
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	1	1
Posa della macchina di condizionamento	1	E	4	6
<b>Posa in opera di serramenti e revisione delle schermature interne (tende alla veneziana)</b>				
Montaggio di serramenti esterni	1	E	3	5
	1	E	1	1
	1	E	2	2
	1	E	3	3
	1	E	4	8
Installazione di vetri su infissi	1	E	1	1
	1	E	2	2
	1	E	2	2
	1	E	4	5
Montaggio di schermature solari interne	1	E	7	9
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

